

19 DIC 2025

DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO:

13:56

**OFICIO: SAYBG/DSFCA/4713/12.2025**

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 18 de diciembre de 2025.

**ASUNTO:** Valoración de propuesta de solventación de auditoría AIC/25-18.

**C. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**P R E S E N T E.**



En atención a su oficio número ITIFE/DG/JDC/1824/2025, recibido en este Órgano Estatal de Control el día 01 de diciembre de 2025, mediante el cual se remiten las propuestas de solventación a las observaciones determinadas en materia de obra pública derivadas de la **Auditoría Interna de Cumplimiento número AIC/25-18, practicada al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa que usted dignamente dirige, correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025;** y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V, así como el artículo sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, contenida en el Decreto número 158; y los artículos 2, 4 fracción II inciso c), 6 fracciones I y III, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, VI, VII, VIII, X, XIII, XVI y XXX, y 17 fracciones III, V, VI y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, me permito comunicar lo siguiente:

Una vez realizado el análisis y valoración de los argumentos y anexos presentados en las propuestas de solventación a las recomendaciones formuladas en la auditoría **correspondiente al periodo de revisión comprendido del 16 al 31 de octubre de 2025,** se adjunta para su conocimiento los anexos de seguimiento de observaciones de obra pública, en las cuales se detalla el estatus de atención de las observaciones, conforme al siguiente resumen.

| Emitidas | Solventadas con recomendación | Solventadas | No solventadas |
|----------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 7        | 2                             | 5           | 0              |

ITIFE  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
19 DIC 2025  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
RECIBIDO: 1 de 2

**OFICIO: SAYBG/DSFCA/4713/12.2025**

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 18 de diciembre de 2025.

**ASUNTO:** Valoración de propuesta de solventación de auditoría AIC/25-18.

En conclusión, del análisis y valoración efectuada a las propuestas de solventación remitidas por el Instituto, se advierte un avance significativo en la atención de las **7 observaciones** formuladas en la auditoría AIC/25-18, al haberse determinado **5 observaciones solventadas** y **2 observaciones solventadas con recomendación**, sin registrarse observaciones en estatus de no solventadas. No obstante, las observaciones solventadas con recomendación requieren la implementación y acreditación de acciones adicionales de mejora y control interno, a efecto de asegurar la corrección integral de las deficiencias detectadas y prevenir su recurrencia en los procesos de Planeación, programación, contratación y ejecución de la obra pública a cargo del Instituto.

Sin otro particular, le reitero mi atenta consideración.

**ATENTAMENTE**



**C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO**  
**SECRETARIA**

GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ECONOMIA, FISCALIA,  
Y BUEN GOBIERNO

- C.c.p. Lic Eulalio Nava Briones. Jefe del Departamento de Administración del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. Para su Conocimiento y Atención.
- C.c.p. Arq. Adelfa del Mar Salas Oliva. Jefa del Departamento de Construcción del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. Para su Conocimiento y Atención.
- C.c.p. Archivo.

MIDMT\*irtb/dic/csr/lmhe

4032



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA  
CEDULA DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA.  
Auditoría Interna de Cumplimiento: AIC/25-18.



Anexo B

Ente Auditado:  
Origen del Recurso:

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).  
Ramo 33, Fondo V. Aportaciones Múltiples, Componente II Infraestructura Educativa  
Básica 2025.

Ejercicio Auditado: 2025  
Período Auditado: Del 16 al 31 de octubre.  
Oficio de Propuesta de Solventación: ITIFE/DG/JDC/1824/2025

| No                                                 | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Importes (\$)                                                                                                                                                             | Descripción de la Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | Nombre de la Obra.<br>Jardín de niños Emiliano Zapata.<br>Sustitución de edificio "j" que consiste en construcción de comedor 8 x 12 mts. estructura regional aislada, rehabilitación general de edificio "I" obra exterior: suministro y colocación de malla ciclónica, construcción de cárcamo seco en cisterna existente y caseta para gas. | Contrato número.<br>BALPGO-29-035-2025<br><br><u>Inicio de contrato.</u><br>12-ago-25<br><br><u>Término de contrato.</u><br>30-oct-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Importe de contrato.</u><br>\$2,308,458.87<br><br><u>Importe de convenio.</u><br>- - -<br><br><u>Importe ejercido.</u><br>- - -<br><br><u>Avance Físico.</u><br>45.00% | <b>Tipo de Observación.</b><br><br>Deficiencias Físico - Técnicas<br><br>Derivado de la revisión física realizada el día 21 de octubre de 2025, se verificaron procesos constructivos deficientes: las juntas de mortero en los muros presentan espesores de 5 a 7 cm, lo que constituye una no conformidad en el concepto 031112 "Muro de tabique extruido alta presión, estriado, color naranja" y genera un importe observado de \$3,792.30; la causa se atribuye a mano de obra no calificada.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | Tipo de Adjudicación.<br>Licitación Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Convenio número.</u><br>- - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <b>Incumplimiento a la normatividad.</b><br><br>Artículos 58, 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Apartado E.01 inciso j (pág.95), Apartado E.07 inciso a (pág. 98) de las Normas de Construcción e Instalaciones del CAPFCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Municipio.<br>Huamantla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Inicio de convenio.</u><br>- - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | Localidad.<br>San José Xicohtencatl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | Contratista.<br>Martín Mora García.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Término de convenio</u><br>- - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Importe Observado</u><br><b>\$3,792.30</b>                                                                                                                             | <b>Recomendaciones.</b><br><br>Remitir copia certificada de documentación técnica justificativa complementaria que acredite la reparación del concepto observado, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos.<br><br>Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos del Instituto encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. |
| Residencia de obra.<br>Arq. Jesús Carro Rodríguez. | <u>Término de convenio</u><br>- - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Propuesta de Solventación:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En atención a la observación, el ITIFE presenta: cédula de solventación y reporte fotográfico como evidencia del proceso constructivo del muro de tabique extruido alta presión, en el cual es posible apreciar que las juntas en el muro de tabique miden de 1 a 3 cm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valoración:</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SOLVENTADA</b><br>Del análisis de la documentación presentada por el ITIFE (cédula de solventación y reporte fotográfico), se advierte evidencia del proceso de atención del concepto 031112 "Muro de tabique extruido alta presión...", observándose en las imágenes que las juntas de mortero presentan espesores aproximados de 1 a 3 cm, lo cual resulta congruente con lo establecido en las Normas de Construcción e Instalaciones del CAPFCE citadas en la cédula. En consecuencia, se tiene por acreditada la reparación/regularización del concepto observado y se considera procedente la solventación del importe observado por \$3,792.30, no siendo necesario el reintegro de recursos. |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ente Auditado:  
Origen del Recurso:

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).  
Ramo 33, Fondo V. Aportaciones Múltiples, Componente II Infraestructura Educativa  
Básica 2025.

Ejercicio Auditado: 2025  
Período Auditado: Del 16 al 31 de octubre.  
Oficio de Propuesta de Solventación: ITIFE/DG/JDC/1824/2025

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referencia                                                                                                                                                                                                                    | Contrato                                                                                                                | Importes (\$)                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción de la Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de la Obra.<br>Jardín de Niños Justo Sierra.<br>Rehabilitación eléctrica en edificios "A, B, C, D, F", obra exterior: Rehabilitación eléctrica general y suministro y colocación de 6 luminarias punta de poste solar. | Contrato número.<br>BALPGO-29-028-2025<br><br>Inicio de contrato.<br>12-ago-25<br><br>Término de contrato.<br>09-nov-25 | Importe de contrato.<br>\$353,894.71<br><br>Importe de convenio.<br>- - -<br><br>Importe ejercido.<br>- - -                                                                                                                                   | <b>Deficiencias Físico - Técnicas</b><br>Derivado de la revisión física realizada el 16 de octubre de 2025, se determina concepto de obra ejecutado que no cumple con las especificaciones de proyecto, que da como resultado la colocación de postes para las luminarias punta de poste solar, por \$153,624.04 en 6 piezas del concepto 059645-8-3 Suministro y colocación de luminaria solar modelo All In One 150W, mca Phillips o similar, eficiencia luminosa 150 lm/w, panel solar de silicio monocristalino 18V/120Wwp, autonomía de 2 días, 50,000 horas de vida, batería de litio 3 elementos 12.6V/26.4Ah, controlador de carga y sensor híbrido/atenuable, incluye: poste cónico de 6 metros galvanizado especial para luminaria solar reforzado contra movimiento pendular cal. 12, diámetro de 7" en la base y 3" en la punta, brazo metálico de 40 cm de longitud, tornillería, instalación, andamios, flete, trabajo terminado.; originados por la instalación de postes que no se apegan a las especificaciones descritas en el concepto contratado. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Adjudicación.<br>Licitación pública.                                                                                                                                                                                  | Convenio número.<br>- - -                                                                                               | Avance Físico.<br>100.00%                                                                                                                                                                                                                     | Lo anterior incumple las especificaciones técnicas, la normatividad aplicable y las cláusulas contractuales, afecta la durabilidad y seguridad del sistema e impacta la correcta ejecución de los trabajos; en consecuencia, configura responsabilidad técnica y administrativa para el contratista y para el personal de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Municipio.<br>Ixtacuitla de Mariano Matamoros.                                                                                                                                                                                | Inicio de convenio.<br>- - -                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Incumplimiento a la normatividad.</b><br>Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas décimo primera segundo párrafo, décimo novena primer párrafo y vigésimo segunda del contrato de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Localidad.<br>Villa Mariano Matamoros.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contratista.<br>Materiales Y Elementos Prefabricados BRISOL, S.A. de C.V.                                                                                                                                                     | Término de convenio                                                                                                     | <b>Importe Observado</b><br>\$153,624.04                                                                                                                                                                                                      | <b>Recomendaciones.</b><br>El ITIFE deberá integrar y remitir copia certificada de documentación técnica justificativa complementaria que acredite la sustitución de los postes instalados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: fecha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Así mismo, el Instituto deberá reforzar la supervisión técnica en campo y asegurar que el contratista emplee los elementos especificados en los conceptos contratados, garantizando el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Normas de Construcción e Instalaciones, así como las obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| En atención a la observación, el ITIFE presente: cédula de solventación donde se describe el cambio de postes y reporte fotográfico de la sustitución de los mismos, cumpliendo con las especificaciones descritas en el concepto contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SOLVENTADA</b><br>De la revisión a la cédula de solventación y al reporte fotográfico presentados por el ITIFE, se acredita la sustitución de los postes instalados correspondientes a 6 piezas del concepto 059645-8-3, verificándose que los elementos colocados se apegan a las especificaciones del concepto contratado (poste cónico de 6 m galvanizado, cal. 12, diámetro 7" en base y 3" en punta, con brazo metálico). En consecuencia, se tiene por atendida la observación y se determina procedente la solventación del importe observado por \$153,624.04, sin requerir reintegro de recursos. |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Propuesta de Solventación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | En atención a la observación, el ITIFE presente: cédula de solventación donde se describe el cambio de postes y reporte fotográfico de la sustitución de los mismos, cumpliendo con las especificaciones descritas en el concepto contratado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Valoración:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | En atención a la observación, el ITIFE presente: cédula de solventación donde se describe el cambio de postes y reporte fotográfico de la sustitución de los mismos, cumpliendo con las especificaciones descritas en el concepto contratado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2 Total de Obs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | <b>Suma</b><br>\$157,416.34                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Elaboró**  
Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.  
Auditor de Obra Pública.

**Revisó**  
Ingeniero Cesar Suárez Ramírez.  
Jefe de Oficina de Visita de Obra.

**Vo.Bo.**  
Ingeniero David Juárez Castro.  
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.

**Autorizó**  
C.P. Jesús Rigoberto Tinajero Bello.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Ingeniero Mauricio Díaz Pérez.  
Auditor de Obra Pública.

Ente Auditado:  
Origen del Recurso:

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).  
Programa Escuelas Autosustentables.

Ejercicio Auditado: 2025  
Período Auditado: del 16 al 31 de octubre.  
Oficio de Propuesta de Solventación: ITIFE/DG/JDC/1824/2025

| No. | Referencia                                                                                        | Contrato                                                      | Importes (\$)                                      | Descripción de la Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | Nombre de la Obra.                                                                                | Contrato número.                                              | Importe de contrato.                               | <b>Tipo de Observación.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | Primaria Rafael Ramírez. Suministro y colocación e instalación de sistemas solares fotovoltaicos. | BIENESTAR-29-001-2025<br><br>Inicio de contrato.<br>30-jul-25 | \$25,550,801.34<br><br>Importe de convenio.<br>--- | <b>Deficiencias Físico - Técnicas</b><br><br><b>A)</b> Derivado de la revisión física realizada el 21 de octubre de 2025, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, toda vez que se colocó tubería corrugada gris, así como conexiones hacia tablero general, incumpliendo con las especificaciones que señala el concepto TDC1"PG Suministro e instalación de canalización para alojar ramal de cable fotovoltaico; <b>tubería de pared delgada de 1"</b> , originados por la utilización de insumos de mala calidad.                                                                                                    |  |
|     | Tipo de Adjudicación.<br>Licitación Pública.                                                      | Término de contrato.<br>31-dic-25                             | Importe ejercido.<br>---                           | <b>B)</b> Con motivo de la visita de verificación del 22 de octubre de 2025, se constató ejecución no conforme del concepto TDC1"PG "Suministro e instalación de canalización para alojar ramal de cable fotovoltaico; tubería de pared delgada de 1"; se instaló tubería corrugada gris y conexiones hacia el tablero general que no corresponden al material y características especificadas en proyecto/ET. La no conformidad se atribuye al uso de materiales distintos al especificado, lo que compromete la funcionalidad y seguridad del sistema fotovoltaico.                                                                        |  |
|     | Municipio.<br>Cuapiaxtla.                                                                         | Convenio número.<br>---                                       | Avance Físico.<br>51%                              | <b>Incumplimiento a la normatividad.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     | Localidad.<br>Cuapiaxtla.                                                                         |                                                               |                                                    | Artículos 58, 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Clausula vigésimo segunda del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|     | Contratista.<br>Grupo Distribuidor Mexililgh, S.A De C.V.                                         | Inicio de convenio.<br>---                                    | Importe Observado<br>---                           | <b>Recomendaciones.</b><br>Remitir copia certificada de documentación técnica justificativa complementaria que acredite el cambio del material al especificado en el concepto, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | Residencia de obra.<br>Arq. Anel Sanchez Martinez.                                                | Término de convenio<br>---                                    |                                                    | Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos del Instituto encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | Supervisión Externa.<br>Arq. Osvaldo Sánchez Moreno.                                              |                                                               |                                                    | En atención a la observación, el Instituto informa que:<br>Mediante notas de bitácora se dejó constancia de que, en lugar de la tubería de pared delgada de 1" prevista en el concepto TDC1, se instaló tubería tipo licuante metálica recubierta con PVC, precisando que dichos trabajos no serán considerados para cobro en las estimaciones de obra.<br>Asimismo, se hace constar que el concepto TDC1"PG "Suministro e instalación de canalización para alojar ramal de cable fotovoltaico; tubería de pared delgada de 1";                                                                                                              |  |
|     | Propuesta de Solventación:                                                                        |                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|     | Valoración:                                                                                       |                                                               |                                                    | <b>SOLVENTADA CON RECOMENDACIÓN</b><br>De la revisión a la cédula de solventación y a las notas de bitácora, se advierte que el material colocado en el concepto TDC1 "PG" canalización con material distinto al especificado en proyecto/ET (se refiere instalación de tubería tipo licuante metálica recubierta con PVC), el ITIFE menciona que los trabajos realizados con el material antes señalado no serán considerados como cobro en las estimaciones de obra, En consecuencia, se tiene por atendida la observación y se determina solventada con recomendación, debiendo integrarse esta evidencia al expediente técnico unitario. |  |

**Ente Auditado:**  
**Origen del Recurso:**

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).  
Programa Escuelas Autosustentables.

**Ejercicio Auditado:** 2025  
**Período Auditado:** del 16 al 31 de octubre.  
**Oficio de Propuesta de Solventación:** ITIFE/DG/JDC/1824/2025

| No | Referencia                                                                                                                       | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importes (\$)                           | Tipo de Observación.                     | Descripción de la Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nombre de la Obra.<br>Primaria Micaela Ortiz De Rosales, Construcción y equipamiento de sistema de capacitación de agua pluvial. | Contrato número.<br>BIENESTAR-29-002-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importe de contrato.<br>\$33,373,247.84 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                  | Inicio de contrato.<br>30-jul-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importe de convenio.<br>---             |                                          | Deficiencias Físico - Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Tipo de Adjudicación.<br>Licitación Pública.                                                                                     | Término de contrato.<br>31-dic-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importe ejercido.<br>---                |                                          | En la visita de verificación del 21/10/2025 se constató que el bebedero correspondiente al concepto SC-SDYP-002 "Suministro e instalación de bebedero escolar marca Maba Water modelo ES091 o similar" no alcanza la presión de servicio requerida, presentando bajo caudal/insuficiente presión al operar. Lo anterior constituye ejecución no conforme a las especificaciones de proyecto y ficha técnica del equipo, afectando la funcionalidad del sistema instalado. |
|    | Municipio.<br>Huamantla.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avance Físico.<br>49%                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Localidad.<br>Santa Anita.                                                                                                       | Convenio número.<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Contratista.<br>2 HEKA CODESA S.A de C.V.                                                                                        | Inico de convenio.<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importe Observado<br>---                | <b>Incumplimiento a la normatividad.</b> | Artículos 58, 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Clausula vigésimo segunda del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Residencia de obra.<br>Arq. Anel Sanchez Martinez.                                                                               | Término de convenio<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | <b>Recomendaciones.</b>                  | Remitir copia certificada de documentación técnica justificativa complementaria que acredite la reparación del concepto observado, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Supervisión Externa.<br>Arq. Osvaldo Sánchez Moreno.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          | Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos del Instituto encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>Propuesta de Solventación:</b>                                                                                                | Al respecto le informo, en la propuesta de solventación se anexa la siguiente documentación: cédula de solventación, notas de bitácora en las que se informa que en la instalación de los bebederos se está integrando un sistema presurizador con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, reporte fotográfico del funcionamiento del sistema utilizando una bomba presurizadora.                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Valoración:</b>                                                                                                               | <b>SOLVENTADA</b><br>De la revisión a la cédula de solventación, notas de bitácora y reporte fotográfico presentados por el ITIFE, se acredita la atención de la no conformidad relativa a la insuficiente presión/caudal del bebedero del concepto SC-SDYP-002, mediante la integración y puesta en operación del sistema presurizador, con lo cual se restituye la funcionalidad del equipo conforme a las condiciones de servicio requeridas. En consecuencia, se tiene por atendida la observación y se determina solventada, debiendo integrarse esta evidencia al expediente técnico unitario. |                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | <b>Total de Obs.</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Elaboró**  
Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.  
**Auditor de Obra Pública.**

**Revisó**  
Ingeniero Cesar Sánchez Ramirez.  
**Jefe de Oficina de Visita de Obra.**

**Vo Bo.**  
Ingeniero David Jiménez Castro.  
**Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.**

**Autorizó**  
C.P. Jesús Rigoberto Thajero Bello.  
**Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.**

Ingeniero Magrillo Díaz-Pérez:  
**Auditor de Obra Pública.**

Ente Auditada:  
Origen del Recurso:

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).  
Remanentes del FAM Potenciado 2024.

Ejercicio Auditado: 2025  
Período Auditado: del 16 al 31 de octubre.  
Oficio de Propuesta de Solventación: ITIFE/DG/JDC/1824/2025

ANEXO C

| No.                | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importes (\$)                                                             | Tipo de Observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción de la observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Nombre de la Obra.<br>Escuela Normal Urbana Federal Lic. Emilio Sánchez Piedras.<br>Edificio "c" rehabilitación sanitaria en laboratorio polifuncional, edificio "K".<br>Rehabilitación general, obra exterior: Rehabilitación de red sanitaria, construcción de fosa séptica con pozo de absorción y suministro y colocación de 1 luminaria punta de poste solar | Contrato número.<br>BAPOT-29-022-2025<br><br>Inicio de contrato.<br>08-may-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Importe de contrato.<br>\$1,060,921.30<br><br>Importe de convenio.<br>--- | <b>Deficiencias Físico-Técnicas</b><br>A la fecha de la visita física realizada el 22 de octubre de 2025, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado que un monomando en los lavabos del sanitario de hombres presente desprendimiento del push, del concepto 054117-3-2 Suministro y colocación de lavabo ovalín de sobreponer en losa... (edificio K); una puerta para mampara presenta desprendimiento en el perno de sujeción superior, del concepto 042106-1 Suministro y colocación de puerta para mampara, a base de perfiles tubulares... (edificio K); desprendimiento de rejilla en coladera, del concepto 052051-1 Suministro y colocación de coladera Helvex No. 24 (piso) (edificio K); originados por la utilización de mano de obra no calificada. | <b>Incumplimiento a la normatividad.</b><br>Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas décimo primera segundo párrafo, décimo novena primer párrafo y vigésimo segunda del contrato de obra.<br><br><b>Recomendaciones.</b><br>El ITIFE deberá integrar y remitir copia certificada de documentación técnica justificativa complementaria que acredite la reparación del concepto observado, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo.<br><br>Así mismo, el Instituto deberá reforzar la supervisión técnica en campo y asegurar que el contratista emplee mano de obra calificada, garantizando el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Normas de Construcción e Instalaciones, así como las obligaciones contractuales. |
|                    | Tipo de Adjudicación.<br>Adjudicación directa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termino de contrato.<br>16-jul-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importe ejercido.<br>---                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Municipio.<br>Tlaxcala de Xicoténcatl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avance Físico.<br>100%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Localidad.<br>Col. Adolfo López Mateos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Convenio número.<br>BAPOT-29-022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Contratista.<br>Grupo Constructor del Valle de Texmelucan, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio de convenio.<br>30-jun-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importe Observado<br>---                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Residencia de obra.<br>Ing. José Carlos Herrera Zamora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termino de convenio<br>07-sep-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | <b>Propuesta de Solventación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al respecto le informo, en la propuesta de solventación se anexa la siguiente documentación: cédula de solventación, reporte fotográfico de la atención de las observaciones a los conceptos observados, en el cual, se puede verificar que todas las deficiencias detectadas fueron atendidas por el contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valoración:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SOLVENTADA</b><br>De la documentación presentada por el ITIFE (cédula de solventación y reporte fotográfico) y de la verificación física realizada a las reparaciones, se constató que fueron atendidas y corregidas las deficiencias físico-técnicas detectadas en la visita del 22/10/2025, correspondientes a: desprendimiento del mecanismo push del monomando en lavabo; desprendimiento del perno de sujeción superior en puerta para mampara; y desprendimiento de rejilla en coladera (Edificio K). En consecuencia, se tiene por subsanado el incumplimiento observado, al acreditarse la reparación y restitución de condiciones de operación y funcionalidad conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales, por lo que la observación se determina solventada. |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | <b>Total de Obs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.  
Auditor de Obra Pública.

Ingeniero Maurlito Díaz Pérez.  
Auditor de Obra Pública.

Ingeniero Cesar Suárez Ramírez.  
Jefe de Oficina de Visita de Obra.

Ingeniero David Jiménez Castro.  
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.

C.P. Jesús Rigoberto Guajero Bello.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Ente Auditada:  
Origen del Recurso:

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).  
Remanentes del FAM Potenciado 2024.

Ejercicio Auditado: 2025  
Período Auditado: del 16 al 31 de octubre.  
Oficio de Propuesta de Solventación:

ANEXO D

| No. | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importes (\$)        | Descripción de la observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1   | Nombre de la Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contrato número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importe de contrato. | Tipo de Observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|     | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala.                                                                                                                                                                                                                                           | BALPOT-29-023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$4,563,743.80       | Penas Convencionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|     | Edificio "B" rehabilitación general, edificios "E, F, G, H, I, J" suministro e instalación de mini split, obra exterior: Construcción de rampas y escaleras incluye barandal, construcción de estructura metálica con cubierta de policarbonato, suministro y colocación de 4 luminarias punta de poste solar. | Inicio de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Importe de convenio. | Se determinan Penas Convencionales por <b>\$29,506.96</b> equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la fecha de la visita física el día 22 de octubre de 2025, por el factor de penalización del 5% mensual estipulado en el contrato y por 1.5 meses de atraso con base a la fecha de terminación según el convenio de diferimiento del 10 de septiembre de 2025, correspondientes a las siguientes partidas:                                        |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15-may-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - - -                | Edificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termino de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Importe ejercido.    | 5.- Instalaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13-ago-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - - -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avance Físico.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tlaxcala de Xicohténcatl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Localidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Convenio número.     | Incumplimiento a la normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tlaxcala de Xicohténcatl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BALPOT-29-023-2025   | Artículos 10, 54 y 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas décimo primera segundo párrafo y décimo novena del contrato de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|     | Contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inico de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importe Observado    | Recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|     | Construcciones y Asfaltos de Puebla, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-jun-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$29,506.96</b>   | El ITIFE deberá integrar y remitir copia certificada de documentación técnica justificativa complementaria que acredite la sanción aplicada por incumplimiento en el periodo contratado, anexar la hoja de cálculo de cada uno de los conceptos no ejecutados a la fecha de visita, así como las pólizas de registro contable, que acrediten la devolución de los recursos.                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|     | Residencia de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termino de convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos del Instituto encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|     | Arq. Franco Ignacio Rojas Díaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-sep-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Al respecto le informo, en la propuesta de solventación se anexa la siguiente documentación: cédula de solventación, convenio modificador de ampliación en plazo, autorización de ampliación en plazo al programa de ejecución, dictamen técnico que da origen al convenio de ampliación, solicitud de prórroga, evidencia fotográfica de lluvias atípicas en la zona, notas de bitácora, información oficial sobre el estado del tiempo en la zona dentro del periodo observado. |  |  |  |  |  |
|     | Propuesta de Solventación:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLVENTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|     | Valoración:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De la documentación presentada se advierte que el atraso señalado fue regularizado mediante convenio modificador debidamente sustentado en dictamen técnico, bitácora e información meteorológica del periodo, por lo que el plazo contractual aplicable quedó ajustado y, en consecuencia, no se actualiza el supuesto de aplicación de pena convencional en los términos originalmente determinados.<br>Por lo anterior, la observación se considera solventada por quedar sin materia, al acreditarse la formalización y justificación técnica-administrativa de la ampliación del plazo. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 1   | Total de Obs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$29,506.96          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.  
Auditor de Obra Pública.

Ingeniero Mauricio Díaz Pérez.  
Auditor de Obra Pública.

Ingeniero Cesar Suárez Ramírez.  
Jefe de Oficina de Visita de Obra.

Ingeniero David J. J. Castro.  
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.

  
C.P. Jesús Rigoberto Tinajero Bello.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Anexo D

Ente Auditado: Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).  
Origen del Recurso: Recursos de Ejercicios Anteriores 2024.

Ejercicio Auditado: 2025  
Período Auditado: del 16 al 31 de octubre.  
Oficio de Propuesta de Solventación: ITIFE/DG/JDC/1824/2025

| No.                        | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrato                            | Importes (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Observación. | Descripción de la Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | Nombre de la Obra.<br>Escuela En Terapia Física Y Rehabilitación. Edificio "C" P.B. terminación de 2 aulas y modulo sanitario de 2 E.E. c/u, construcción de escalera 1 E.E., P.A. terminación de 3 aulas 2 E.E. c/u estructura U-2C, aislada, obra exterior: construcción cisterna | Contrato número.<br>CRI-29-001-2025 | Importe de contrato.<br>\$2,713,533.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penas Convencionales | Con motivo de la visita del 07/10/2025, y tomando como referencia la fecha contractual de terminación 24/09/2025, se acreditó la no ejecución de partidas al corte, por lo que <b>se determinan penas convencionales por \$3,438.30</b> , calculadas con el factor de penalización del 5% estipulado en el contrato, sobre el importe de los conceptos pendientes siguientes: 041028-1 Suministro y colocación de puerta SANDIMODUL, modelo college, acabado esmaltado, color rojo bermellón; 041029 Suministro y colocación de mampara SANDIMODUL, modelo college, acabado esmaltado, color rojo bermellón; y 034101 Pintura epóxica aplicada con brocha en interiores de cisterna. |
|                            | Tipo de Adjudicación.<br>Adjudicación directa                                                                                                                                                                                                                                       | Inicio de contrato.<br>15-jul-25    | Importe de convenio.<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Municipio.<br>Apizaco.                                                                                                                                                                                                                                                              | Término de contrato.<br>24-sep-25   | Importe ejercido.<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Localidad.<br>Apizaco                                                                                                                                                                                                                                                               | Convenio número.<br>---             | Avance Físico.<br>97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Contratista.<br>Héctor Canales Hernández.                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio de convenio.<br>---          | Importe Observado<br><b>\$3,438.30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Residencia de obra.<br>Arq. Zoe Vladimir Sánchez Nava.                                                                                                                                                                                                                              | Término de convenio<br>---          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Propuesta de Solventación: |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | En atención a la observación, el ITIFE informa que se determinó la procedencia de penas convencionales por \$3,438.30 a cargo del contratista Hector canales Hernandez, derivadas de conceptos contratados y no ejecutados en el plazo establecido.<br>Como evidencia se anexa: Cédula de solventación, donde se consigna el cálculo de la pena convencional, Oficio del contratista en el que acepta expresamente la aplicación de la sanción impuesta por la residencia de obra; Carta compromiso del residente de obra, en la que se obliga a realizar el trámite para la aplicación de la pena (deductiva o reintegro), su registro contable y la integración de la documentación comprobatoria al expediente técnico unitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valoración:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | <b>SOLVENTADA CON RECOMENDACIÓN</b><br>De la documentación presentada se advierte que el ITIFE reconoció la procedencia de la pena convencional por \$3,438.30, que el contratista aceptó su aplicación, y que la residencia de obra asumió el compromiso formal de gestionar el descuento y su registro contable; en consecuencia, la observación se considera atendida respecto de la determinación de sancionar el incumplimiento contractual.<br>No obstante, para fortalecer la trazabilidad y cumplimiento del procedimiento, se recomienda que, en lo sucesivo, se integre al expediente técnico unitario la evidencia completa del proceso sancionatorio, incluyendo: notas/bitácora que documenten el atraso; relación y monto de conceptos no ejecutados sujetos a sanción; formato y memoria de cálculo de la pena; notificación de la sanción al contratista; y comprobantes y vólipos contables que acrediten la aplicación efectiva de la pena (deductiva y/o reintegro).<br>En ese sentido, la observación se determina como solventada con recomendación, quedando sujeta a verificación en acciones de seguimiento o revisiones posteriores. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total de Obs.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$3,438.30           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Elaboró  
Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.  
Auditor de Obra Pública.

Revisó  
Ingeniero Cesar Suarez Ramirez.  
Jefe de Oficina de Visita a Obra.

Vo.Bo.  
Ingeniero Pedro J. Méndez Castro.  
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.

Autorizó  
C.P. Jesus Rigoberto Valero Bello.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.